

**Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland**  
 (Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
<b>Zeiträume</b>	<b>Projektzeitraum</b>	05.09.2017: <del>02.10.2017 – 30.03.2020</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>02.10.2017 – 30.09.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert)	05.09.2017: <del>02.10.2017 – 30.03.2020</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>02.10.2017 – 30.09.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert)
	<b>Bewilligungszeitraum</b>	05.09.2017: <del>02.10.2017 – 30.05.2017</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>02.10.2017 – 30.11.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert)	05.09.2017: <del>02.10.2017 – 30.05.2017</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>02.10.2017 – 30.11.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2021 (verlängert)
	<b>Verwendungsnachweis</b>	05.09.2017: <del>bis 30.11.2017</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>bis 31.12.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert)	05.09.2017: <del>bis 30.11.2017</del> (Ursprung) 19.12.2019: <del>bis 31.12.2021</del> (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2021 (verlängert)

<b>Finanzierungsplan</b>	<b>Eigenmittel Stadt Staßfurt</b>	<b>Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung</b>	<b>Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung</b>
		<b>2.914.100,00 €</b>	05.09.2017: 164.875,78 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.914.100,00 €</b>	<b>1.429.091,77 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.343.191,77 €</b>		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 23.06.21)
Allgemein: 1.573.743,17 € Energetisch: 1.648.757,87 € <b>Gesamt: 3.222.501,04 €</b>	3.521.687,79 €	2.844.103,21 €	1.100.740,00 €	4.871.041,93 €	

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Abbrucharbeiten	Los 06 – Dachdeckerarb.	Los 11 – erw. Rohbau	Los 16 - Metallarbeiten	Los 21 – Bodenbelag
Los 02 – Aufzugsschacht	Los 07 – Bauwerksabdichtung	Los 12 – Fenster	Los 17 – Tischler	Los 22 - Schließanlage
Los 03 – Stahlbeton/-bau	Los 08 – H/L/S	Los 13 – Trockenbau und Dämmarbeiten	Los 18 – Schlosser	Los 23 – Beschilderung
Los 04 – Gerüstbau	Los 09 – Starkstrom	Los 14 – Fassade und Klempner	Los 19 – Maler/Lackierer	Los 24 – Baureinigung
Los 05 – Putzarbeiten	Los 10 – Schwachstrom	Los 15 – Estrich	Los 20 – Fliesen/Platten	Los 24 – Erdung/Blitzschutz
				Los 40 - Aufzug

**Aktuelle Bilder  
von der Baustelle  
Grundschule  
Ludwig Uhland**



BAUABLAUFPLAN Stand: 15.06.2021		Bauvorhaben Umbau und energetische Sanierung Grundschule "Ludwig Uhland", Kirchplatz 1, 39418 Staßfurt												Architekt KIRCHNER + PRYZBOROWSKI Dipl.-Ing. Ulrich Roderick, Kreuzgang 7, 39288 Burg Mobil: 0176 4292323 e-mail: u.kirchner@kpryborowski.de										
Los	Bauabschnitt/Gewerk	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mal	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mal	Juni	Juli	August	September
		Jahr 2021												Jahr 2022										
07	Bauwerksabdichtung Fa. Ullmann Spezialbetrieb für Bauwerkstrackerlegung, Dessau			01.02.		18 Wochen			30.04.															
04	Gießerarbeiten Fa. Gerdtbauunion GmbH, Landsberg				01.08.																			19.11.
04	Daachdeckungs-, Zimmerer- und Dachklempnerarbeiten Fa. KURCH Bedachung GmbH, Köthen				16.03.					32 Wochen														29.10.
14	Fassaden- und Fassadenklempnerarbeiten Fa. H&S Holzbauschutz und Sanierung GmbH, Schönebeck				22.08.					25 Wochen														30.09.
12	Fassade: Fenster Fa. Tischlerei Gerhard Drogahn GmbH, Krauschwitz						08.05.			17 Wochen														31.05.
08	Stahlbeton- und Stahlbauarbeiten Fa. EURO-BAU GmbH Möckem	06.11.								28.05.														
06	Innenputzarbeiten Fa. H&S Bau GmbH, Wanleben am See			22.02.			18 Wochen			02.05.														29.10.
11	Erweiterte Rohbauarbeiten									02.05.														16.10.
16	Erdfloherarbeiten und Leitwadecken Fa. KFK Erdbau GmbH, Torgau						19.04.		7 Wochen															30.09.
13	Trockenbau- und Dämmarbeiten Fa. Wallentin Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg												27.09.											31.03.
14	Metalarbeiten													01.12.										18.08.
10	Schlosserarbeiten										01.09.													10.04.
17	Tischlerarbeiten: Innentüren und -fenster													01.12.										18.08.
21	Bodenbelagsarbeiten													01.12.										17.04.
20	Fliesen- und Plattenarbeiten													01.12.										17.04.
19	Mal- und Lackarbeiten																							05.05.
27	Haustechnik: Sanitär, Heizung, Lüftung					29.03.																		
24	Haustechnik: Elektroinstallationen (Stark-/Schwachstrom)					29.03.																		16.05.
25	Blitzschutz								21.06.		01.09.													17.04.
22	Schließanlage																							01.04.
23	Beschließung, Feuerwehrräume																							01.04.
24	Baureinigung																							04.06.
																								16.06. Übergabe

**18. Juni 2022**



**Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude**  
(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000)

Zeiträume		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	Projektzeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – <b>28.02.2021</b>	04.03.2019: 04.03.2019 – <b>28.02.2021</b>
	Bewilligungszeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – <b>28.04.2021</b>	04.03.2019: 04.03.2019 – <b>28.04.2021</b>
	Verwendungsnachweis	04.03.2019: bis <b>31.10.2021</b>	04.03.2019: bis <b>31.10.2021</b>

Finanzierungsplan		Eigenmittel Stadt Staßfurt	Projektdurchführungsvertrag Salzlandkreis	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		<b>1.689.876,43 €</b>	20.04.2018: 1.022.325,00 €	04.03.2019: 422.533,90 €	04.03.2019: 1.478.868,66 €
	Zwischensumme	<b>2.712.201,43 €</b>		<b>1.901.402,56 €</b>	
	Gesamtsumme	<b>4.613.603,99 €</b>			

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 04.03.2019	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 23.06.21)
Allgemein:	1.013.290,02 €				
Energetisch:	2.112.669,51 €	4.298.860,46 €	3.997.572,99 €	724.920,29 €	4.722.493,28 €
<b>Gesamt:</b>	<b>3.125.959,53 €</b>				

Übersicht Lose ( <b>noch nicht vergeben</b> + <b>in Bearbeitung</b> + <b>abgeschlossen und schlussabgerechnet</b> )				
Los 01 – Vermessung	Los 11 – Baustrom	Los 20 – WDVS	Los 28 – Elektro	Los 34.1 – Innenwände
Los 02 – Baugrund	Los 12 – Abbruch Vordach	Los 20.1 – Außenwände	Los 29 – H/L/S - TGA	Los 34.2 – Decken
Los 03 – Schadstoff	Los 13 – SiGeKo	Los 21 – Abbruch/Maurer/ Putz	Los 30 – Schlosser	Los 35 – Rohbau
Los 04 – Gutachten Tragwerk	Los 14 – Baustellenein- richtung	Los 21.1 – Abbruch	Los 31 – Bodenbelag	Los 35.1 – Bauk. Einbaut.
Los 05 – Elektroanlage	Los 15 – Gerüst	Los 22 – Kamerabefahrung	Los 32 – Trockenbau	Los 35.2 – zus. Maßnah.
Los 06 – Bauschild	Los 16 – Dachabdichtung	Los 23 – Betonarbeiten	Los 32.1 – Kellerdecke	Los 35.3 – sonst. Maßn.
Los 07 – Brandschutzkonzept	Los 16.1 – Lichtkuppeln	Los 24 – WC-Trennwände	Los 32.2 – Innenwände	Los 36 – Gerüstunterkonst.
Los 08 – H/L/S	Los 18 – Fenster	Los 25 – Schweißarbeiten	Los 32.3 – Decken	Los 37 – Blitzschutz 2
Los 09 – Erstellung LV	Los 18.1 - Sonnenschutz	Los 26 – Abbruch Ausgänge	Los 33 – Innentüren	Los 39 – Fliesen
Los 10 – Bauwasser	Los 19 – Metall	Los 27 – Bauschließanlage	Los 34 – Maler	Los 40 – WC-Trennwände

**Aktuelle Bilder  
von der Baustelle  
Schulzentrum Nord  
Plattengebäude**





**Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude**  
(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000)

Zeiträume		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	Projektzeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021
	Bewilligungszeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021
	Verwendungsnachweis	10.07.2019: bis 31.12.2021	10.07.2019: bis 31.12.2021

Finanzierungsplan		Eigenmitte Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		1.235.409,14 €	10.07.2019: 183.997,97 €	10.07.2019: 643.992,89 €
	Zwischensumme	1.235.409,14 €	827.990,86 €	
	Gesamtsumme	2.063.400,00 €		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 23.06.21)
Allgemein: 523.175,43 €	1.826.905,85 €	1.784.093,10	514.235,29 €	2.298.328,39 €	
Energetisch: 919.989,84 €					
<b>Gesamt: 1.443.165,27</b>					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Schadstoff	Los 06 – Gutachten Tragwerk	Los 11 – H/L/S	Los 16 – Fenster / Sonnenschutz	Los 21- Innentüren
Los 02 – Gerüst Bauschild	Los 07 – Baustrom	Los 12 – nicht konstr. Abbruch	Los 17 – Metall	Los 22 – Maler
Los 03 – Bauschild	Los 08 – Bauwasser	Los 13 – erw. Rohbau	Los 18 – WDVS	Los 23 – Bodenbelag
Los 04 – Brandschutz-konzept	Los 09 – SiGeKo	Los 14 – Gerüst	Los 19 – Estrich	Los 24 – Fliesen
Los 05 – Grundleitungs-untersuchung	Los 10 - Elektro	Los 15 - Dachabdichtung	Los 20 - Trockenbau	Los 25 - Bauschließanlage

**Aktuelle Bilder  
von der Baustelle  
Schulzentrum Nord  
Mehrzweckgebäude**



