

Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland (Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert) Änderungsantrag am 28.07.2022 gestellt	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert) Änderungsantrag am 28.07.2022 gestellt
	Bewilligungszeitraum	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)	05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung) 19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert) 10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert) 03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert) 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung) 19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert) 10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert) 03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert) 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)

Finanzierungsplan		Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		5.046.567,66 €	05.09.2017: 164.875,78 €	10.06.2021: 1.264.215,99 €
	Zwischensumme	5.046.567,66 €	1.429.091,77 €	
	Gesamtsumme	6.475.659,43 €		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.11.22)
	Allgemein: 1.573.743,17 €	3.527.208,99 €	5.813.150,21 €	267.699,39 €	6.080.849,60 €
	Energetisch: 1.648.757,87 €		6.056.833,76 €	31.777,77 €	6.089.183,15 €
	Gesamt: 3.222.501,04 €				

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet + Vergabe aufgehoben)				
Los 01 – Abbrucharbeiten	Los 02 – Aufzugsschacht	Los 03 – Stahlbeton/-bau	Los 04 – Gerüstbau	Los 05 – Innenputzarbeiten
Los 06 – Dachdeckerarbeiten	Los 07 – Bauwerksabdichtung	Los 08 – H/L/S	Los 09 – Starkstrom	Los 10 – Schwachstrom
Los 11 – erw. Rohbau	Los 12 – Fenster	Los 12.1 – Bestandsfenster	Los 13 – Trockenbau und Dämmarbeiten	Los 14 – Fassade und Klempner
Los 15 – Estrich	Los 16 – Metallarbeiten	Los 17 – Tischler	Los 18 – Schlosser	Los 19 – Maler/Lackierer
Los 20 – Fliesen/Platten	Los 21 – Bodenbelag	Los 22 – Schließanlage	Los 23 – Bauendreinigung	Los 24 – Erdung/Blitzschutz
Los 25 – Dachabdichtungsarbeiten	Los 26 – Schlosserarbeiten Sternwarte	Los 27 – Tischlerarbeiten Außentüren	Los 30 – Kücheninstallation	Los 31 – Sonnenschutz
Los 40 – Aufzug	Los 100 – Baustelleneinrichtung	Los 300 – Bauschild	Los 301 – SiGeKo	Los 302 – Holzschutzgutachten

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Grundschule
Ludwig Uhland**



Baublaufplan
09.11.2022

Umbau und energetische Sanierung
Grundschule "Ludwig Uhland", Kirchplatz 1, 39418 Staßfurt

kirchner
przyborowski
Architekten und Ingenieure

Aktualisierung Stand 09.11.2022	2022												2023						
	KW	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
Los 12 Fassade: Fenster Fa. Tischlerei Gerhard Drogoin GmbH, Krauschwitz																			
Los 05 Innenputzarbeiten Fa. H&B Bau GmbH, Wansleben am See																			
Los 11 Erweiterte Rohbauarbeiten Fa. Föckler + Partner GmbH, Neundorf																			
Restleistungen Keller																			
Los 13 Trockenbau- und Dämmarbeiten Fa. Wallintin Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg																			
Decken DG Dämmung Deckensegel EG Aula (E03.1/3/4) Restleistungen																			
Los 16 Metallarbeiten Fa. meka-Metallbau-Konstruktion GmbH, Droyßig OT Weißenborn																			
Inbetriebnahme Einstellungen																			
Los 18 Schlosserarbeiten Fa. Kusmin																			
Treppen Handläufe 2 OG / EG Glasbrüstung TH 1-3 Treppengeländer TH 1-3																			
Los 17 Tischlerarbeiten: Innentüren und -fenster Fa. Herrman & Kolk VTGmbH, Halle (Saale)																			
EG-2.OG Türblätter Türblätter Keller/DG Anschluß Technik Türen GEZE																			
Los 21 Bodenbelagsarbeiten Fa. Raumausstatter GmbH, Bernburg																			
2. OG Flure Sockelleisten 1. OG Flure Sockelleisten EG Räume																			
EG Flure/Restleistungen																			
Los 20 Riesen- und Plattenarbeiten Fa. Fliesen- und Ausbautechnik Duczmal, Magdeburg																			
TRH 3 TRH 2 TRH 1 PU Fuge Türen,Mediansäule Restleistungen Silikon TH 1-3																			
Los 19 Maler- und Lackierarbeiten Fa. Wallintin Ausbau- und Fassaden GmbH, Magdeburg																			
2. OG Flure 1. OG Flure EG Flure Räume EG Wände Geländer TH Flure 1-3 Restarbeiten																			
Los 27 Haustechnik: Sanitär, Heizung, Lüftung Fa. Dirk Thormann GmbH, Eickendorf																			
Komplettierung Inbetriebnahmen, Wasserproben																			
Los 26 Haustechnik: Elektroinstallationen (Stark-,Schwachstrom) Fa. Bolduan GmbH, Bernburg																			
Montage Lampen/Schalter 2. OG 1.OG EG Inbetriebnahmen																			
Los 25 Blitzschutz Fa. Helmecke GmbH, Oschersleben																			
Los 22 Schließanlage																			
Los 23 Feuerwehrlösch																			
Los 24 Baureinigung																			
Bauordnungstechnische Abnahme 4.KW 2023 50. KW 2022 Mangelbeseitigung																			

Mangelbeseitigung / Auflagen IGA

Grundschule Ludwig Uhland – Außenanlagen

(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5087.7851000)


Zeiträume		Zuwendungsbescheid
	Bewilligungszeitraum	25.03.2020: 01.07.2017 – 31.12.2022
	Verwendungsnachweis	6 Monate nach letzter Auszahlung

Finanzierungsplan		Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid
		577.550,00 €	25.03.2020: 362.250,00 €
	Gesamtsumme	939.800,00 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 25.03.2020	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.11.22)
	402.500,00 €	418.234,67 €	703.761,60 € 900.891,23	174.328,80 € 0,00 €	878.090,40 € 900.891,23 €

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los - Freianlagenplanung	Los - Abbrucharbeiten	Los - SW und RW	Los - Außenanlage	Los - Rampe

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Grundschule
Ludwig Uhland
Außengelände**



Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert) 24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert) 24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert) 24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)	04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung) 26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert) 03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert) 24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 24.08.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung) 26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert) 24.08.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)

Finanzierungsplan		Eigenmittel Stadt Staßfurt	Projektdurchführungsvertrag Salzlandkreis	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		3.977.675,00 €	20.04.2018: 1.022.325,00 €	04.03.2019: 422.533,90 €	04.03.2019: 1.478.868,66 €
	Zwischensumme	5.000.000,00 €		1.901.402,56 €	
	Gesamtsumme	6.901.402,56 €			

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 04.03.2019	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.11.22)
	Allgemein: 1.013.290,02 €	4.298.860,46 €	4.877.671,84 €	400.796,31 €	5.278.468,15 €
	Energetisch: 2.112.669,51 €		4.955.293,10 €	59.523,54 €	5.014.816,64 €
	Gesamt: 3.125.959,53 €				

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet+ Gekündigt)				
Los 01 – Vermessung	Los 02 – Baugrund	Los 03 – Schadstoff	Los 04 – Gutachten Tragwerk	Los 05 – Elektroanlage
Los 06 – Bauschild	Los 07 – Brandschutz-konzept	Los 08 – H/L/S	Los 09 – Erstellung LV	Los 10 – Bauwasser
Los 11 – Baustrom	Los 12 – Abbruch Vordach	Los 13 – SiGeKo	Los 14 – Baustellen-einrichtung	Los 15 – Gerüst
Los 16 – Dachabdichtung	Los 17 – Blitzschutzanlage	Los 18 – Fenster	Los 19 – Metall	Los 20 – WDVS
Los 20.1 – Außenwände	Los 21 – Abbruch/Maurer/ Putz	Los 21.1 – Abbruch	Los 22 – Kamerabefahrung	Los 23 – Betonarbeiten
Los 24 – WC-Trennwände	Los 25 – Schweißarbeiten	Los 26 – Abbruch Ausgänge	Los 27 – Bauschließanlage	Los 28 – Elektro
Los 29 – H/L/S - TGA	Los 30 – Schlosser	Los 31 – Bodenbelag	Los 32 – Trockenbau	Los 33 – Innentüren
Los 34 – Maler	Los 34.1 – Innenwände	Los 34.2 – Decken	Los 35 – Rohbau	Los 36 – Gerüstunterkonst.
Los 37 – Blitzschutz 2	Los 39 – Fliesen	Los 41 Schießsystem mechanisch	Los 42 – Festellanlagen	Los 43 – Nachrüstung stat. Brandfallsteuerung
Los 44 – WC-Trennwände 2	Los 45 – Schlosser 3 Steigleitern	Los 46 – Sockelab-dichtung Fassade	Los 48 – Treppenhaus Gerüste	Los 49 – Beschilderung
Los 50 – Bauendreinigung	Los – TÜV Vorprüfung Erdungs und Blitzschutzanlage			

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Plattengebäude**



Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
Zeiträume	Projektzeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert) 02.09.2022: 10.07.2019 – 05.07.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert) 02.09.2022: 10.07.2019 – 05.07.2022 (verlängert)
	Bewilligungszeitraum	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert) 02.09.2022: 10.07.2019 – 15.09.2022 (verlängert)	10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung) 03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert) 09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert) 02.09.2022: 10.07.2019 – 15.09.2022 (verlängert)
	Verwendungsnachweis	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung) 03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert) 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan		Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		2.400.000,00 €	10.07.2019: 183.997,97 €	10.07.2019: 643.992,89 €
	Zwischensumme	2.400.000,00 €	827.990,86 €	
	Gesamtsumme	3.227.990,86 €		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.11.22)
	Allgemein: 523.175,43 €	1.826.905,85 €	2.139.139,30 €	271.104,91 €	2.410.244,21 €
	Energetisch: 919.989,84 €		2.163.136,85 €	0,00 €	2.163.136,85 €
	Gesamt: 1.443.165,27				

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)

Los 01 – Schadstoff	Los 06 – Gutachten Tragwerk	Los 11 – H/L/S	Los 15 – Dachabdichtung	Los 20 – Trockenbau
Los 02 – Gerüst Bauschild	Los 07 – Baustrom	Los 12 – nicht konstr. Abbruch	Los 16 – Fenster / Sonnenschutz	Los 21 – Innentüren
Los 03 – Bauschild	Los 08 – Bauwasser	Los 13 – erw. Rohbau	Los 17 – Metall	Los 22 – Maler
Los 04 – Brandschutz-konzept	Los 09 – SiGeKo	Los 14 – Gerüst	Los 18 – WDVS	Los 23 – Bodenbelag
Los 05 – Grundleitungs-untersuchung	Los 10 – Elektro	Los 14 (2) – Baustellen-einrichtung	Los 19 – Estrich	Los 24 – Fliesen
Los 25 – Bauschließ-anlage	Los 26 – Rohbau 2	Los 27 – Schließanlage	Los 28 – Bauendreinigung	Los 29 – Beschilderung
Los 31 – WC Trennwände	Los 32 – Wandschutz			

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Mehrzweckgebäude**



Schulzentrum Nord – Freianlagenplanung

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5081.7851000)

Zeit- räume	Zuwendungsbescheid	
	Zeiträume	ohne Fördermittel

Finanzie- rungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt		Zuwendungsbescheid	
	2.746.018,43 €		0,00 €	
	Gesamtsumme		2.746.018,43 €	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.11.22)
	---	1.218.091,69 €	1.491.831,90 €	522.351,39 €	2.014.183,29 €
			2.065.077,64 €	0,00 €	2.065.077,64 €

Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)				
Los 01 – Freianlagen- planung	Los 02 – Fernwärme	Los 03 – Grundleitungen BT Schule und MZG	Los 04 – Außenanlagen BT MZG	Los 05c – Außenanlagen BT Schule
Los 06 – SiGeKo	Los 07 – Baustelleneinrichtung	Los 08 – Schulhof Mitte- Kleinfeldsportanlage	Los 09 – Baustrom- übernahme	Los 11.1 – Baustrom Zusammenschluss
Los – Tragwerks- planung Vordach Eingang Westen	Los – Tragwerksplanung Vordach Verbinder Süden			

**Aktuelle Bilder
von der Baustelle
Schulzentrum Nord
Außengelände**



Budget Übersicht

Maßnahme	Finanzierungsplan - Gesamt	Kostenplan - Gesamt	Differenz
GS Umland	6.475.659,43 €	6.089.183,15 €	386.476,28 €
GS Umland - Außenanlage	939.800,00 €	900.891,23 €	38.908,77 €
SZ Nord – Plattengebäude	6.901.402,56 €	5.014.816,64 €	1.886.585,92 €
SZ Nord – Mehrzweckgebäude	3.227.990,86 €	2.163.136,85 €	1.064.854,01 €
SZ Nord – Außenanlage	2.746.018,43 €	2.065.077,64 €	680.940,79 €
Gesamt	20.290.871,28 €	16.233.105,51 €	4.057.765,77 €