

**Allgemeine und energetische Sanierung Grundschule Ludwig Uhland**  
 (Maßnahme: 2.1.1.1.011/5001.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
<b>Zeiträume</b>	<b>Projektzeitraum</b>	<del>05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert)</del> <del>16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)</del> 14.11.2022: 02.10.2017 – 16.12.2022 (verlängert)	<del>05.09.2017: 02.10.2017 – 30.03.2020 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: 02.10.2017 – 30.09.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: 02.10.2017 – 21.12.2021 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: 02.10.2017 – 30.06.2022 (verlängert)</del> <del>16.03.2022: 02.10.2017 – 31.08.2022 (verlängert)</del> 14.11.2022: 02.10.2017 – 16.12.2022 (verlängert)
	<b>Bewilligungszeitraum</b>	<del>05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert)</del> 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)	<del>05.09.2017: 02.10.2017 – 30.05.2017 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: 02.10.2017 – 30.11.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: 02.10.2017 – 21.02.2022 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: 02.10.2017 – 30.08.2022 (verlängert)</del> 16.03.2022: 02.10.2017 – 30.09.2022 (verlängert)
	<b>Verwendungsnachweis</b>	<del>05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert)</del> 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	<del>05.09.2017: bis 30.11.2017 (Ursprung)</del> <del>19.12.2019: bis 31.12.2021 (verlängert)</del> <del>10.06.2021: bis 30.06.2022 (verlängert)</del> <del>03.11.2021: bis 31.10.2022 (verlängert)</del> 16.03.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
		5.046.567,66 €	05.09.2017: 164.875,78 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.046.567,66 €</b>	<b>1.429.091,77 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.475.659,43 €</b>		

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.02.23)
Allgemein: 1.573.743,17 €	3.527.208,99 €	<del>6.056.833,76 €</del>	31.777,77 €	6.089.183,15 €	
Energetisch: 1.648.757,87 €		6.192.888,47 €	Kommt eventuell noch was mit den noch fehlenden Schlussrechnungen	6.192.888,47 €	
<b>Gesamt: 3.222.501,04 €</b>					

Übersicht Lose ( <b>hoch nicht vergeben</b> + <b>in Bearbeitung</b> + <b>abgeschlossen und schlussabgerechnet</b> + <b>Vergabe aufgehoben</b> )				
Los 01 – Abbrucharbeiten	Los 02 – Aufzugsschacht	Los 03 – Stahlbeton/-bau	Los 04 – Gerüstbau	Los 05 – Innenputzarbeiten
Los 06 – Dachdeckerarbeiten	Los 07 – Bauwerksabdichtung	Los 08 – H/L/S	Los 09 – Starkstrom	Los 10 – Schwachstrom
Los 11 – erw. Rohbau	Los 12 – Fenster	Los 12.1 – Bestandsfenster	Los 13 – Trockenbau und Dämmarbeiten	Los 14 – Fassade und Klempner
Los 15 – Estrich	Los 16 – Metallarbeiten	Los 17 – Tischler	Los 18 – Schlosser	Los 19 – Maler/Lackierer
Los 20 – Fliesen/Platten	Los 21 – Bodenbelag	Los 22 – Schließanlage	Los 23 – Bauendreinigung	Los 24 – Erdung/Blitzschutz
Los 25 – Dachabdichtungsarbeiten	Los 26 – Schlosserarbeiten Sternwarte	Los 27 – Tischlerarbeiten Außentüren	Los 30 – Kücheninstallation	Los 31 – Sonnenschutz
Los 40 – Aufzug	Los 100 – Baustelleneinrichtung	Los 300 – Bauschild	Los 301 – SiGeKo	Los 302 – Holzschutzgutachten

### Grundschule Ludwig Uhland – Außenanlagen

(Maßnahme: 2.1.1.1.011/5087.7851000)

<b>Zeiträume</b>	<b>Zuwendungsbescheid</b>	
	<b>Bewilligungszeitraum</b>	25.03.2020: 01.07.2017 – 31.12.2022 (Ursprung) 13.12.2022: 01.07.2017 – 31.12.2023 (verlängert)
	<b>Verwendungsnachweis</b>	6 Monate nach letzter Auszahlung

<b>Finanzierungsplan</b>	<b>Eigenmittel Stadt Staßfurt</b>		<b>Zuwendungsbescheid</b>	
	577.550,00 €		25.03.2020: 362.250,00 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>939.800,00 €</b>	

<b>Kostenplan</b>	<b>Kostenverfolgung</b>				
	<b>Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 25.03.2020</b>	<b>Kostenberechnung / bepreistes LV</b>	<b>Abrechnung erwartet</b>		
			<b>Hauptauftrag + Nachträge</b>	<b>Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung</b>	<b>Gesamt (Stand: 15.02.23)</b>
			402.500,00 €	418.234,67 €	900.891,23 € 930.186,88 €

<b>Übersicht Lose (noch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet)</b>				
Los - Freianlagenplanung	Los - Abbrucharbeiten	Los - SW und RW	Los - Außenanlage	Los - Rampe

**Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Plattengebäude**  
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5003.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
<b>Zeiträume</b>	<b>Projektzeitraum</b>	<del>04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung)</del>	<del>04.03.2019: 04.03.2019 – 28.02.2021 (Ursprung)</del>
		<del>26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert)</del>	<del>26.02.2020: 04.03.2019 – 30.09.2021 (verlängert)</del>
		<del>03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert)</del>	<del>03.11.2021: 04.03.2019 – 14.04.2022 (verlängert)</del>
		<del>09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)</del>	<del>09.03.2022: 04.03.2019 – 30.06.2022 (verlängert)</del>
		24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)	24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)
	<b>Bewilligungszeitraum</b>	<del>04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung)</del>	<del>04.03.2019: 04.03.2019 – 28.04.2021 (Ursprung)</del>
		<del>26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert)</del>	<del>26.02.2020: 04.03.2019 – 30.11.2021 (verlängert)</del>
		<del>03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert)</del>	<del>03.11.2021: 04.03.2019 – 14.06.2022 (verlängert)</del>
		<del>09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)</del>	<del>09.03.2022: 04.03.2019 – 30.08.2022 (verlängert)</del>
24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)		24.08.2022: 04.03.2019 – 30.09.2022 (verlängert)	
<b>Verwendungsnachweis</b>	<del>04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung)</del>	<del>04.03.2019: bis 31.10.2021 (Ursprung)</del>	
	<del>26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert)</del>	<del>26.02.2020: bis 31.12.2021 (verlängert)</del>	
	<del>03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert)</del>	<del>03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert)</del>	
	<del>09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)</del>	<del>09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)</del>	
	24.08.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	24.08.2022: bis 31.10.22 und 30.03.23 (verlängert)	

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Projektdurchführungsvertrag Salzlandkreis	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	3.977.675,00 €	20.04.2018: 1.022.325,00 €	04.03.2019: 422.533,90 €	04.03.2019: 1.478.868,66 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>5.000.000,00 €</b>		<b>1.901.402,56 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.901.402,56 €</b>			

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 04.03.2019	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.02.23)
Allgemein: 1.013.290,02 €	4.298.860,46 €	4.955.293,10 €	59.523,54 €	5.014.816,64 €	
Energetisch: 2.112.669,51 €		5.158.813,69 €	Kommt eventuell noch was mit den noch fehlenden Schlussrechnungen	5.158.813,69 €	
<b>Gesamt: 3.125.959,53 €</b>					

Übersicht Lose (hoch nicht vergeben + in Bearbeitung + abgeschlossen und schlussabgerechnet+ Gekündigt)				
Los 01 – Vermessung	Los 02 – Baugrund	Los 03 – Schadstoff	Los 04 – Gutachten Tragwerk	Los 05 – Elektroanlage
Los 06 – Bauschild	Los 07 – Brandschutz-konzept	Los 08 – H/L/S	Los 09 – Erstellung LV	Los 10 – Bauwasser
Los 11 – Baustrom	Los 12 – Abbruch Vordach	Los 13 – SiGeKo	Los 14 – Baustellen-einrichtung	Los 15 – Gerüst
Los 16 – Dachabdichtung	Los 17 – Blitzschutzanlage	Los 18 – Fenster	Los 19 – Metall	Los 20 – WDVS
Los 20.1 – Außenwände	Los 21 – Abbruch/Maurer/ Putz	Los 21.1 – Abbruch	Los 22 – Kamerabefahrung	Los 23 – Betonarbeiten
Los 24 – WC-Trennwände	Los 25 – Schweißarbeiten	Los 26 – Abbruch Ausgänge	Los 27 – Bauschließanlage	Los 28 – Elektro
Los 29 – H/L/S - TGA	Los 30 – Schlosser	Los 31 – Bodenbelag	Los 32 – Trockenbau	Los 33 – Innentüren
Los 34 – Maler	Los 34.1 – Innenwände	Los 34.2 – Decken	Los 35 – Rohbau	Los 36 – Gerüstunterkonst.
Los 37 – Blitzschutz 2	Los 39 – Fliesen	Los 41 Schießsystem mechanisch	Los 42 – Festellanlagen	Los 43 – Nachrüstung stat. Brandfallsteuerung
Los 44 – WC-Trennwände 2	Los 45 – Schlosser 3 Steigleitern	Los 46 – Sockelab-dichtung Fassade	Los 48 – Treppenhaus Gerüste	Los 49 – Beschilderung
Los 50 – Bauendreinigung	Los – TÜV Vorprüfung Erdungs und Blitzschutzanlage			

**Allgemeine und energetische Sanierung Schulzentrum Nord – Mehrzweckgebäude**  
 (Maßnahme: 2.1.1.1.012/5077.7851000)

		Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
<b>Zeiträume</b>	<b>Projektzeitraum</b>	<del>10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert)</del> <del>09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)</del> <del>02.09.2022: 10.07.2019 – 05.07.2022 (verlängert)</del> 14.11.2022: 10.07.2019 – 31.08.2022 (verlängert)	<del>10.07.2019: 10.07.2019 – 30.09.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: 10.07.2019 – 14.04.2022 (verlängert)</del> <del>09.03.2022: 10.07.2019 – 30.05.2022 (verlängert)</del> <del>02.09.2022: 10.07.2019 – 05.07.2022 (verlängert)</del> 14.11.2022: 10.07.2019 – 31.08.2022 (verlängert)
	<b>Bewilligungszeitraum</b>	<del>10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert)</del> <del>09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)</del> 02.09.2022: 10.07.2019 – 15.09.2022 (verlängert)	<del>10.07.2019: 10.07.2019 – 30.11.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: 10.07.2019 – 14.06.2022 (verlängert)</del> <del>09.03.2022: 10.07.2019 – 30.07.2022 (verlängert)</del> 02.09.2022: 10.07.2019 – 15.09.2022 (verlängert)
	<b>Verwendungsnachweis</b>	<del>10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert)</del> 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)	<del>10.07.2019: bis 31.12.2021 (Ursprung)</del> <del>03.11.2021: bis 30.09.2022 (verlängert)</del> 09.03.2022: bis 30.10.2022 (verlängert)

Finanzierungsplan	Eigenmittel Stadt Staßfurt	Zuwendungsbescheid Allgemein Sanierung	Zuwendungsbescheid Energetische Sanierung
	2.400.000,00 €	10.07.2019: 183.997,97 €	10.07.2019: 643.992,89 €
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.400.000,00 €</b>	<b>827.990,86 €</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.227.990,86 €</b>	

Kostenplan	Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid vom 05.09.2017	Kostenverfolgung			
		Kostenberechnung / bepreistes LV	Abrechnung erwartet		
			Hauptauftrag + Nachträge	Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung	Gesamt (Stand: 15.02.23)
Allgemein: 523.175,43 €	1.826.905,85 €	<del>2.163.136,85 €</del>	0,00 €	<del>2.163.136,85 €</del>	
Energetisch: 919.989,84 €		1.978.831,66 €	Kommt eventuell noch was mit den noch fehlenden Schlussrechnungen	1.978.831,66 €	
<b>Gesamt: 1.443.165,27</b>					

Übersicht Lose ( <b>noch nicht vergeben</b> + <b>in Bearbeitung</b> + <b>abgeschlossen und schlussabgerechnet</b> )				
Los 01 – Schadstoff	Los 06 – Gutachten Tragwerk	Los 11 – H/L/S	Los 15 – Dachabdichtung	Los 20 – Trockenbau
Los 02 – Gerüst Bauschild	Los 07 – Baustrom	Los 12 – nicht konstr. Abbruch	Los 16 – Fenster / Sonnenschutz	Los 21 – Innentüren
Los 03 – Bauschild	Los 08 – Bauwasser	Los 13 – erw. Rohbau	Los 17 – Metall	Los 22 – Maler
Los 04 – Brandschutz-konzept	Los 09 – SiGeKo	Los 14 – Gerüst	Los 18 – WDVS	Los 23 – Bodenbelag
Los 05 – Grundleitungs-untersuchung	Los 10 – Elektro	Los 14 (2) – Baustellen-einrichtung	Los 19 – Estrich	Los 24 – Fliesen
Los 25 – Bauschließ-anlage	Los 26 – Rohbau 2	Los 27 – Schließanlage	Los 28 – Bauendreinigung	Los 29 – Beschilderung
Los 31 – WC Trennwände	Los 32 – Wandschutz			

### Schulzentrum Nord – Freianlagenplanung

(Maßnahme: 2.1.1.1.012/5081.7851000)

<b>Zeit- räume</b>	<b>Zuwendungsbescheid</b>	
	<b>Zeiträume</b>	ohne Fördermittel

<b>Finanzie- rungsplan</b>	<b>Eigenmittel Stadt Staßfurt</b>		<b>Zuwendungsbescheid</b>	
	2.746.018,43 €		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.746.018,43 €</b>	

<b>Kostenplan</b>	<b>Ausgabenplan laut Fördermittelbescheid</b>	<b>Kostenverfolgung</b>			
		<b>Kostenberechnung / bepreistes LV</b>	<b>Abrechnung erwartet</b>		
			<b>Hauptauftrag + Nachträge</b>	<b>Leistungen noch zu vergeben einschl. Prognose Kostensteigerung</b>	<b>Gesamt (Stand: 15.02.23)</b>
	---	1.218.091,69 €	2.065.077,64 € 2.024.481,53 €	0,00 € Kommt eventuell noch was mit den noch fehlenden Schlussrechnungen	2.065.077,64 € 2.024.481,53 €

Übersicht Lose ( <b>noch nicht vergeben</b> + <b>in Bearbeitung</b> + <b>abgeschlossen und schlussabgerechnet</b> )				
Los 01 – Freianlagenplanung	Los 02 – Fernwärme	Los 03 – Grundleitungen BT Schule und MZG	Los 04 – Außenanlagen BT MZG	Los 05c – Außenanlagen BT Schule
Los 06 – SiGeKo	Los 07 – Baustelleneinrichtung	Los 08 – Schulhof Mitte- Kleinfeldsportanlage	Los 09 – Baustrom- übernahme	Los 11.1 – Baustrom Zusammenschluss
Los – Tragwerks- planung Vordach Eingang Westen	Los – Tragwerksplanung Vordach Verbinder Süden			

**Budget Übersicht**

<b>Maßnahme</b>	<b>Finanzierungsplan - Gesamt</b>	<b>Kostenplan - Gesamt</b>	<b>Differenz</b>
<b>GS Umland</b>	6.475.659,43 €	6.192.888,47 €	282.770,96 €
<b>GS Umland - Außenanlage</b>	939.800,00 €	930.186,88 €	9.613,12 €
<b>SZ Nord – Plattengebäude</b>	6.901.402,56 €	5.158.813,69 €	1.742.588,87 €
<b>SZ Nord – Mehrzweckgebäude</b>	3.227.990,86 €	1.978.831,66 €	1.249.159,20 €
<b>SZ Nord – Außenanlage</b>	2.746.018,43 €	2.024.481,53 €	721.536,90 €
<b>Gesamt</b>	<b>20.290.871,28 €</b>	<b>16.285.202,23 €</b>	<b>4.005.669,05 €</b>

**Fördermittelübersicht**

<b>SZN BT Plattengebäude</b>				
	förderfähige Ausgaben lt. Zuwendungsbescheid	davon abgefordert	bereits erhalten	noch zu erwarten
allgemeine Sanierung	422.533,90 €	422.533,90 €	401.407,21 €	
energetische Sanierung	1.478.868,66 €	1.432.227,22 €	630.243,17 €	
<b>Gesamt</b>	<b>1.901.402,56 €</b>	<b>1.854.761,12 €</b>	<b>1.031.650,38 €</b>	<b>823.110,74 €</b>
<b>SZN BT MZG</b>				
	förderfähige Ausgaben lt. Zuwendungsbescheid	davon abgefordert	bereits erhalten	noch zu erwarten
allgemeine Sanierung	183.997,97 €	183.997,97 €	108.635,18 €	
energetische Sanierung	643.992,89 €	612.588,05 €	188.189,64 €	
<b>Gesamt</b>	<b>827.990,86 €</b>	<b>796.586,02 €</b>	<b>296.824,82 €</b>	<b>499.761,20 €</b>
<b>GS Ludwig Uhland</b>				
	förderfähige Ausgaben lt. Zuwendungsbescheid	davon abgefordert	bereits erhalten	noch zu erwarten
allgemeine Sanierung	164.875,79 €	164.875,79 €		
energetische Sanierung	1.264.215,99 €	1.164.467,82 €		
<b>Gesamt</b>	<b>1.429.091,77 €</b>	<b>1.329.343,61 €</b>	<b>1.223.147,35 €</b>	<b>106.196,26 €</b>
	förderfähige Ausgaben lt. Zuwendungsbescheid	davon abgefordert	bereits erhalten	noch zu erwarten
<b>Alle Maßnahmen Gesamt:</b>	<b>4.158.485,19 €</b>	<b>3.980.690,75 €</b>	<b>2.551.622,55 €</b>	<b>1.429.068,20 €</b>